



ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2019 ГОД

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга

2020 год



АИП 2019 ГОДА

**ОБЩИЙ ОБЪЕМ
РАСХОДОВ**

72,5

млрд. рублей

метро	17,2 млрд. рублей
дороги	9,9 млрд. рублей
детские сады	1,8 млрд. рублей
школы	5,3 млрд. рублей
здравоохранение	3,1 млрд. рублей
коммунальное хозяйство	17,0 млрд. рублей
жилье	7,9 млрд. рублей
культура	0,8 млрд. рублей



АИП 2019 ГОДА

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ АИП 2019

72,5
млрд. рублей

ПРОЕКТНО- ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

710 мероприятий

2,7% АИП

1 923,7
млн. рублей

СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

426 мероприятий

70,0% АИП

50 835,6
млн. рублей

ИНЫЕ

прочие мероприятия

27,3% АИП

19 747,8
млн. рублей



ИСПОЛНЕНИЕ АИП 2019 ГОДА

83,2%

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

ИСПОЛНЕНИЕ
1 491,8 млн. рублей
77,5%

ЗАВЕРШЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
в 2019 году

116 объектов

в том числе

- 4 дороги
- 3 детских сада
- 4 школы
- 2 объекта здравоохранения
- 93 объекта коммунального хозяйства

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ИСПОЛНЕНИЕ
41 584,2 млн. рублей
81,8%

ЗАВЕРШЕНИЕ
СМР
в 2019 году

136 объектов

в том числе

- 7 дорог
- 4 объекта метрополитена
- 9 детских садов
- 7 школ
- 4 объекта здравоохранения
- 102 объекта коммунального хозяйства

ИНЫЕ

ИСПОЛНЕНИЕ
17 257,6 млн. рублей
87,8%

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
в 2019 году


- приобретение социальных объектов
- приобретение жилья для отдельных категорий граждан
- бюджетные инвестиции на развитие энергетики, дорожной инфраструктуры, объектов образования



ИСПОЛНЕНИЕ АИП 2019 ГОДА

ИСПОЛНЕНИЕ АИП

В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ



ЗАКАЗЧИК		Объем расходов на 2019 год, млн. руб.	Исполнение на 31.12.2019	
			млн.руб.	%
ВСЕГО:		72 507,1	60 333,6	83,2%
1	КТ	470,0	470,0	100,0%
2	КИС	463,4	462,7	99,9%
3	КЭИО	14 413,4	13 691,2	95,0%
4	КППИТ	624,7	584,6	93,6%
5	КИО	18 817,5	16 327,3	86,8%
6	КС	12 514,2	9 911,3	79,2%
7	КРТИ	25 200,7	18 886,5	74,9%
8	КПООС	3,2	0,0	0,0%



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АИП 2019 ГОДА

ГОРОД
ПОЛУЧИЛ

190

НОВЫХ
ГОРОДСКИХ
ОБЪЕКТОВ

40 ДЕТСКИХ САДОВ

12 ШКОЛ

22 ОБЪЕКТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

19,6 КМ ДОРОГ

38,5 ТЫС.КВ.М. ЖИЛЬЯ

102 ОБЪЕКТА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

3 СТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА, **1** ЭЛЕКТРОДЕПО



ИСПОЛНЕНИЕ АИП 2019 ГОДА. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

17 025,2

млн. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ
на 31.12.2019

16 221,9

млн. руб.

=

ИСПОЛНЕНИЕ

95,3%



ВВЕДЕНО **102** объекта

- ✓ 5 объектов водоснабжения
- ✓ 26 объектов теплоснабжения
- ✓ 5 объектов газоснабжения
- ✓ 3 объекта инженерной подготовки территории
- ✓ 63 объекта наружного освещения



ИСПОЛНЕНИЕ АИП 2019 ГОДА. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО



ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

9 894,2

млн. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ
на 31.12.2019

8 811,1

млн. руб.

=

ИСПОЛНЕНИЕ

89,1%

ЗАВЕРШЕНО **7** объектов

- ✓ 2-я очередь продолжения Софийской улицы
- ✓ проезд по южному берегу Обводного канала (1 этап)
- ✓ реконструкция Песочной набережной (1-я очередь)
- ✓ Гранитная улица
- ✓ Жемчужная улица
- ✓ Финляндская улица
- ✓ продолжение Кирочной улицы





ИСПОЛНЕНИЕ АИП 2019 ГОДА. ТРАНСПОРТ



ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

17 588,1

млн. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ
на 31.12.2019

12 144,0

млн. руб.

=

ИСПОЛНЕНИЕ

69,0%



ВВЕДЕНО **4** объекта

- ✓ станция метрополитена «Проспект Славы»
- ✓ станция метрополитена «Дунайская»
- ✓ станция метрополитена «Шушары»
- ✓ электродепо «Южное»



ИСПОЛНЕНИЕ АИП 2019 ГОДА. ШКОЛЫ

2018
4 школы

ВВЕДЕНО



2019
12 школ

ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

9 829,6

млн. руб.


ИСПОЛНЕНИЕ
на 31.12.2019

9 389,3

млн. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ

91,8%



ВВЕДЕНО

12

ШКОЛ

на 9 175 мест





ИСПОЛНЕНИЕ АИП 2019 ГОДА. **ДЕТСКИЕ САДЫ**




ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
7 529,6
млн. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ
на 31.12.2019
7 146,7
млн. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ
79,3%



ВВЕДENO
40
детских
садов
на 6 218 мест





ИСПОЛНЕНИЕ АИП 2019 ГОДА. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

4 199,7

млн. руб.


ИСПОЛНЕНИЕ
на 31.12.2019

3 141,5

млн. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ

65,9%



ВВЕДENO

22

объекта





ИСПОЛНЕНИЕ АИП 2019 ГОДА. ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО



ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

7 859,8

млн. руб.

ИСПОЛНЕНИЕ
на 31.12.2019

5 748,3

млн. руб.

=

ИСПОЛНЕНИЕ

73,1%

ВВЕДЕНО

✓ жилой дом в Приморском районе

17,7 тыс.кв.м. жилья,
302 квартиры

ЗАКЛЮЧЕНЫ ГК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ

104 тыс.кв.м. жилья,
1899 квартир

в целях предоставления льготным категориям граждан,
в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей





ГОРОД
ПОЛУЧИЛ

190

НОВЫХ
ГОРОДСКИХ
ОБЪЕКТОВ

40 ДЕТСКИХ САДОВ

12 ШКОЛ

22 ОБЪЕКТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

19,6 КМ ДОРОГ

38,5 ТЫС.КВ.М. ЖИЛЬЯ

102 ОБЪЕКТА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

3 СТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА, **1** ЭЛЕКТРОДЕПО

